



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Alexandre Rodrigues Melo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0918529433

ALEXANDRE RODRIGUES MELO  
ENG. CIVIL - CREA 0918529433

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE CAMPO NA VILA NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE MUCA  
**LOCAL:** VILA NOVO HORIZONTE  
**DATA:** JANEIRO DE 2024

**REFERÊNCIA:** SINAPI 11/2023 - NÃO DES.  
**BDI:** 22,47%  
**LS:** 112,12% - NÃO DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	VALOR TOTAL	
						R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21,31%	17,90%	30,14%	30,64%	R\$ 57.346,38	4,92%
		R\$ 12.223,12	R\$ 10.267,15	R\$ 17.285,96	R\$ 17.570,14		
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%				R\$ 28.567,20	2,45%
		R\$ 28.567,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				R\$ 3.074,69	0,26%
		R\$ 3.074,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	MOVIMENTO DE TERRA	75,00%	25,00%			R\$ 84.118,15	7,22%
		R\$ 63.088,61	R\$ 21.029,54	R\$ -	R\$ -		
5	INFRAESTRUTURA	60,00%	30,00%	10,00%		R\$ 176.130,81	15,12%
		R\$ 105.678,49	R\$ 52.839,24	R\$ 17.613,08	R\$ -		
6	SUPERESTRUTURA	20,00%	30,00%	50,00%		R\$ 29.682,49	2,55%
		R\$ 5.936,50	R\$ 8.904,75	R\$ 14.841,25	R\$ -		
7	ALVENARIA	70,00%	30,00%			R\$ 41.439,50	3,56%
		R\$ 29.007,65	R\$ 12.431,85	R\$ -	R\$ -		
8	REVESTIMENTO	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	R\$ 93.886,12	8,06%
		R\$ 9.388,61	R\$ 28.165,84	R\$ 46.943,06	R\$ 9.388,61		
9	PINTURA			30,00%	70,00%	R\$ 31.771,65	2,73%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.531,50	R\$ 22.240,16		
10	SISTEMA DE PISO		5,00%	65,00%	30,00%	R\$ 40.940,12	3,52%
		R\$ -	R\$ 2.047,01	R\$ 26.611,08	R\$ 12.282,04		
				30,00%	70,00%		

11	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.170,82	R\$ 47.065,25	R\$ 67.236,07	5,77%	
		<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>50,00%</b>				
12	ESQUADRIAS	R\$ 4.493,08	R\$ 6.739,62	R\$ 11.232,71	R\$ -	R\$ 22.465,41	1,93%	
					<b>100,00%</b>			
13	ACESSIBILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.040,89	R\$ 6.040,89	0,52%	
			<b>15,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>50,00%</b>			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIÁRIO/ARQUIBANCADA/CAMPO)	R\$ -	R\$ 27.855,27	R\$ 64.995,64	R\$ 92.850,92	R\$ 185.701,83	15,94%	
			<b>25,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>60,00%</b>			
15	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS VESTIARIO	R\$ -	R\$ 9.750,85	R\$ 5.850,51	R\$ 23.402,04	R\$ 39.003,40	3,35%	
			<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>				
16	GRAMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.284,92	R\$ 69.139,66	R\$ 86.424,58	7,42%	
			<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>				
17	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.117,19	R\$ 3.351,57	R\$ 4.468,76	0,38%	
		<b>20,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>20,00%</b>				
18	DRENAGEM	R\$ 31.241,27	R\$ 93.723,81	R\$ 31.241,27	R\$ -	R\$ 156.206,35	13,41%	
					<b>100,00%</b>			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.140,74	R\$ 10.140,74	0,87%	
<b>PARCIAL</b>		R\$	<b>R\$ 292.699,22</b>	<b>R\$ 273.754,93</b>	<b>R\$ 284.718,97</b>	<b>R\$ 313.472,02</b>	<b>1.164.645,14</b>	<b>100,00%</b>
		%	25,13%	23,51%	24,45%	26,92%		
<b>ACUMULADO</b>		R\$	<b>R\$ 292.699,22</b>	<b>R\$ 566.454,15</b>	<b>R\$ 851.173,12</b>	<b>R\$ 1.164.645,14</b>		
		%	25,13%	48,64%	73,08%	100,00%		