



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR  
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA DO CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS DE USO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/RR.

**LOCAL:** MUCAJÁ - RR

**DATA:** 18/04/2024

**BDI:** 24,23% - NÃO DESONERADA

Data base (Não desonerado): SINAPI - 07/2024 - Roraima SICRO3 - 04/2024 – Roraima

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS DE USO PÚBLICO	100,00% 1.618.720,84	75,38% 1.220.192,68	24,62% 398.528,16
1.1	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 188.374,40	50,00% 94.187,20	50,00% 94.187,20
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.237,11	100,00% 6.237,11	
1.4	CALÇADA E CICLOVIA	100,00% 1.317.374,55	85,00% 1.119.768,37	15,00% 197.606,18
1.5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO ACESSIBILIDADE	100,00% 106.734,78		100,00% 106.734,78
Porcentagem			75,38%	24,62%
Custo			1.220.192,68	398.528,16
Porcentagem Acumulado			75,38%	100,0%
Custo Acumulado			1.220.192,67	1.618.720,84

Mucajá – RR, 12 de setembro de 2024

*Alexandre Rodrigues Melo*  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0918529433

**ALEXANDRE RODRIGUES MELO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ