



## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ  
CNPJ: 04.056.198/0001-86

Município: Mucajaí - RR

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UBS TIPO 1 LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ (UBS ADILINA MARIA NO BAIRRO PIONEIROS -

Responsável Técnico Fiscal: Alexandre Rodrigues Melo

Nº CREA/CAU: 0918529433

BDI: 30,33%

Encargos Sociais: Não Desonerado

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 32.527,20	34,00% 11.059,25	33,00% 10.733,98	33,00% 10.733,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 26.904,34	100,00% 26.904,34		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 8.383,23	100,00% 8.383,23		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 56.811,00	25,00% 14.202,75	50,00% 28.405,50	25,00% 14.202,75
5	ESQUADRIAS	100,00% 23.321,64		50,00% 11.660,82	50,00% 11.660,82
6	COBERTURA	100,00% 59.553,09	50,00% 29.776,55	50,00% 29.776,55	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 27.320,94	50,00% 13.660,47	50,00% 13.660,47	
8	PINTURA	100,00% 32.193,36		50,00% 16.096,68	50,00% 16.096,68
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 20.385,27		50,00% 10.192,64	50,00% 10.192,64
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.903,47		50,00% 9.451,74	50,00% 9.451,74
11	LOUÇAS E METAIS	100,00% 8.863,11			100,00% 8.863,11
12	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	100,00% 3.569,76			100,00% 3.569,76
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
Porcentagem			32,47%	40,59%	26,94%
Custo			103.986,58	129.978,36	86.290,92
Porcentagem Acumulado			32,47%	73,06%	100,0%
Custo Acumulado			103.986,58	233.964,94	320.255,86

  
Alexandre Rodrigues Melo  
Engenheiro Civil  
CREA - nº 091852943-3

Alexandre Rodrigues Melo

Engenheiro Civil  
CREA n 0918529433